



English follows.

Mise à jour du 31 juillet 2024 pour le projet de la cote Bellevue

Travail effectué la semaine dernière :

- **22 juillet** - Installation du CB-5A et raccordement à la nouvelle conduite principale d'eaux pluviales. Raccordement des conduites pluviales existantes de 300 mm et de 100 mm pour le numéro civique 42 à la nouvelle conduite principale.
- **23 juillet** - Installation des conduites d'eau, sanitaires et pluviales jusqu'à environ STA 4+217 et branchement d'eau pour le Civic # 46.
- **24 juillet** - Installation des conduites principales d'eau, sanitaires et pluviales jusqu'à environ STA 4+200.
- **25 juillet** - Installation des conduites principales d'eau, d'égout pluvial et d'égout sanitaire jusqu'à environ la référence 4+190, du service d'eau et d'égout pour le lot vacant entre les numéros civiques 45 et 50 et de la couche de fondation en agrégat de 0-75 mm jusqu'à environ la référence 4+240.
- **26 juillet** - Installation des conduites principales d'eau, d'égout pluvial et d'égout sanitaire jusqu'à environ STA 4+185.



Travaux prévus cette semaine :

- L'installation de 3 conduites sur la cote Bellevue continue avec la reconstruction de la rue au fur et à mesure de l'avancement de l'installation des conduites.



July 31, 2024, update for the Bellevue Heights project

Work accomplished last week:

- **July 22** – Installed CB-5A and connected to new storm main. Connected existing 300 mm and 100 mm storm laterals for Civic # 42 to the new main.
- **July 23** – Installed water, sanitary and storm mains to approx. STA 4+217 and water service for Civic # 46.
- **July 24** – Installed water, sanitary and storm mains to approx. STA 4+200.
- **July 25** - Installed water, storm and sanitary main to approx. STA 4+190, water and sewer service for vacant lot between Civic # 45 and Civic # 50 and 0-75 mm aggregate subbase to approx. STA 4+240.
- **July 26** – Installed water, storm and sanitary main to approx. STA 4+185.

Work planned this week:

- Continue installation of 3 pipes up Bellevue Heights with street reconstruction as the pipe laying progresses up the street.

