Mise à jour de la semaine pour le projet Main/South Cove

Les travaux réalisés la semaine dernière :

- Poursuite de l'installation des réseaux d'assainissement et de services sur la rue Main, entre SAMH 3 et SAMH 4.
- Achèvement d'un tronçon de ponceau-caisson, incluant les parements, l'enrochement et le gravier.
- Préparation du terrain pour les butes et les nouveaux lits de cours d'eau reliés au ponceau-caisson.
- Pose de la couche d'asphalte de type D aux raccordements de South Cove et Greenwood.
- Début des transferts de terre par les paysagistes.
- Achèvement de la conduite d'eau principale sur la rue Main, du ponceau-caisson jusqu'au futur site du Boston Pizza.
- Achèvement des travaux pluviaux entre STMH 12 et STMH 13, à l'exception de quelques raccordements, puisards et d'une bouche d'égout.

Travaux prévus cette semaine :

- Poursuivre la pose de la conduite d'eau principale sur la rue Main vers l'Ouest à partir de Pizza Delight, comprenant les branchements et les raccordements.
- Pose des conduites d'égout sur la rue Main vers l'Ouest à partir de South Cove, comprenant les branchements et les raccordements aux rues latérales (actuellement près de la rue Monique).
- Commencer les raccordements aux cours d'eau pour les ponceaux et les caissons, comprenant l'enrochement et le gravier.
- Aménagement paysager commence sur le chantier avec la remise en état des propriétés sur South Cove.
- La reconstruction de la route doit commencer sur Bellevue, en direction de l'ouest, derrière l'équipe chargée de la conduite d'eau.

Week update for the Main/South Cove project

Work Completed Last Week

- Continue the main sanitary and service installation on Main Street (currently between SAMH 4 and SAMH 3 - near Monique Street).
- Miller completed box culvert section installation completed with tops, bottoms, riprap, and gravel.
- Miller prepared for slope construction, including rip rap and gravel for new stream beds tied into existing (inlet and outlet of box culvert)
- Completed Type D asphalt seal on South Cove and Greenwood tie-ins.
- Landscapers have begun bringing topsoil to the site.
- Completed water main on Main Street from the box culvert to the future Boston Pizza lot.
- Completed storms from STMH 13 to STMH 12 (all storms were installed, except a couple services, a couple catch basins and 1 manhole).

Work Planned for This Week

- Continue the water main installation on Main Street heading West from Pizza Delight complete with services and connections.
- Continue sanitary on Main Street headed west from South Cove, complete with service renewals and side street tie-ins (currently near Monique Street).
- Begin stream tie-ins for box culverts and box, including rip rap and gravel.
- Landscape sub to mobilize to the site and begin property restoration on South Cove.
- Road crew to return to the site and begin road reconstruction at Bellevue, heading west behind the water main crew.