Mise à jour de la semaine 13 pour le projet Main/South Cove

Les travaux réalisés la semaine dernière :

- Poursuite des travaux de réfection de la chaussée sur South Cove (de Greenwood à Main) – à ce jour, la pose de 0 à 75 de gravier concassé est terminée jusqu'au repère municipal 24.
- Poursuite de l'installation du réseau d'évacuation des eaux pluviales sur South Cove (actuellement près de l'entrée de l'allée de Pizza Delight sur South Cove).
- Poursuite de l'installation des puisards et des conduites sur South Cove.
- Poursuite des travaux sur les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et d'adduction d'eau sur South Cove.

Travaux prévus cette semaine :

- Poursuivre la pose de la canalisation principale d'eaux pluviales sur South Cove, entre Greenwood et Main.
- Poursuivre la réfection de la chaussée sur South Cove (entre Greenwood et Main).
- Commencer la pose du revêtement en gravier (0-31,5 mm) et la préparation des bordures sur South Cove (3e équipe en cours de démarrage).
- Poursuivre les travaux sur les réseaux d'eaux pluviales, les réseaux d'eau restants et les puisards sur South Cove.
- Achever les travaux sur le réseau d'eaux pluviales au carrefour avec King Street.
- Commencer les travaux d'assainissement pluvial au niveau du ponceau en direction de l'est vers South Cove.
- Reprendre la pose de la conduite principale d'assainissement à l'intersection de South Cove et de Main, puis commencer la pose de la conduite principale d'assainissement le long de Main Street en direction de l'ouest.

Week 13 update for the Main/South Cove project

Work completed last week:

- **Continue road reconstruction on South Cove (Greenwood to Main) - currently 0-75 Crushed Rock is complete to civic 24.**
- Continue storm installation on South Cove (currently near pizza delight South Cove driveway entrance).
- Continue catch basin and lead installation on South Cove.
- Continue Storm and Water services on South Cove.

Planned work for this week:

- Continue Storm main installation on South Cove between Greenwood and Main.
- continue road reconstruction on South Cove (between Greenwood and Main).
- Begin 0-31.5 mm CR placement and curb prep on South Cove (3rd crew starting).
- continue storm services, remaining water services and catch basins on South Cove.
- Complete Storm work at King Street Intersection.
- begin storm at box culvert location heading east towards south cove.
- Resume sanitary main installation at South Cove & Main intersection and then begin sanitary main installation along Main Street headed West.