Mise à jour de la semaine 14 pour le projet Main/South Cove

Les travaux réalisés la semaine dernière :

- Poursuivre les travaux de réfection de la chaussée sur South Cove (de Greenwood à Main) – la pose de gravillons de 0 à 75 est actuellement terminée jusqu'à « Pizza Delight ».
- Poursuivre l'installation du réseau d'évacuation des eaux pluviales sur South Cove (actuellement près du carrefour entre South Cove et Main).
- Poursuivre l'installation des puisards et des conduites sur South Cove.
- Achever les travaux sur les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et d'adduction d'eau sur South Cove.
- Les camions-citernes achèvent le nettoyage de South Cove et effectuent les essais préliminaires de la conduite d'eau principale.
- Reprise de la pose de la canalisation d'assainissement à l'intersection de South Cove et Main.
- Début de la préparation des bordures sur South Cove.
- Début de la pose de gravillons concassés de 0 à 31,5 mm sur South Cove.
- Achèvement des travaux d'évacuation des eaux pluviales sur King Street.
- Début de la pose du réseau d'évacuation des eaux pluviales le long du côté sud de Main Street – à partir du ponceau, en direction de l'est vers South Cove (actuellement au niveau de Monique St.).

Travaux prévus cette semaine :

- Achever la pose de la canalisation principale d'assainissement sur South Cove.
- Commencer la pose de la canalisation principale d'assainissement sur Main Street.
- Poursuivre la réfection de la chaussée sur South Cove (entre Greenwood et Main).
- Poursuite de la pose de gravier concassé de 0 à 31,5 mm et de la préparation des bordures sur South Cove.

Week 14 update for the Main/South Cove project

Work completed last week:

- Continue road reconstruction on South Cove (Greenwood to Main) - currently 0-75 Crushed Rock is complete to pizza delight .
- Continue storm installation on South Cove (currently near intersection of South Cove & Main).
- Continue catch basin and lead installation on South Cove.
- Complete storm and water services on South Cove.
- Bowsers complete swab removal on South Cove and complete pre-test of watermain.
- Resume sanitary main installation at intersection of South Cove and Main.
- Begin curb prep on South Cove.
- Begin 0-31.5 mm CR placement on South Cove.
- Complete storm work at King Street.
- begin storm installation along South Side of Main Street - beginning at box culvert location headed east towards South Cove (currently at Monique ST.).

Planned work for this week:

- Complete Sanitary main installation on South Cove.
- Begin sanitary main installation on Main Street.
- continue road reconstruction on South Cove (between Greenwood and Main).
- Continue 0-31.5 mm CR placement and curb prep on South Cove.
- continue storm on Main Street, heading east towards South Cove.
- Begin string-line installation for Curb on South Cove.
- Begin pouring of curb on South Cove by mid-week - weather permitting. (Notices delivered Friday mid-day.).

- Poursuite des travaux d'évacuation des eaux pluviales sur Main Street, en direction de l'est vers South Cove.
- Début de la mise en place des cordes de repérage pour les bordures sur South Cove.
- Début du coulage des bordures sur South Cove d'ici le milieu de la semaine, si les conditions météorologiques le permettent. (Avis distribués vendredi en milieu de journée.)