Mise à jour de la semaine 18 pour le projet Main/South Cove

Les travaux réalisés la semaine dernière :

- Poursuivre la pose de la canalisation principale d'assainissement et des branchements sur Main Street, actuellement entre les SAMH 8 et SAMH 7 (près de Pizza Delight).
- Achever la pose du collecteur d'eaux pluviales de 1 200 mm de diamètre et son raccordement au réseau existant à Bellevue.
- Poursuivre le remblayage des bordures, la remise en état des allées, la préparation des espaces verts et la construction du sentier.
- Miller doit achever l'installation du mur de coupure de sortie pour le ponceau en caisson et commencer l'excavation et la préparation en vue de la mise en place du ponceau en caisson.
- Achever le remblayage en CR de 0 à 31,5 mm sur South Cove en vue du nivellement de précision et de la pose d'asphalte.

Travaux prévus cette semaine :

- Début des travaux d'installation de la conduite d'eau principale sur Main Street, au niveau de South Cove. (Un espace sera réservé pour le dispositif de nettoyage, celui-ci étant déjà installé sur King Street.)
- Achèvement des travaux de réfection de la chaussée sur South Cove (entre Greenwood et Main).
- Poursuite des travaux sur le réseau d'assainissement de Main Street en direction de l'ouest à partir de South Cove, parallèlement au renouvellement des branchements et au raccordement des rues adjacentes.
- Poursuite des travaux d'excavation pour le ponceau en caisson et début de son installation, y compris la mise en place de l'enrochement et du gravier pour les poissons.

Week 18 update for the Main/South Cove project

Work completed last week:

- Continue sanitary main and service installation on Main Street, currently between SAMH 8 and SAMH 7 (near pizza delight)
- Complete 1200 mm dia storm installation and connection to existing at Bellevue.
- continue curb backfill, driveway restoration, landscape prep, and trail construction.
- Miller complete install of outlet cut off wall for box culvert and begin excavation and preparation for box culvert installation.
- Complete 0-31.5 mm CR top up on South Cove in preparation for fine grading and asphalt.

Planned work for this week:

- Begin Watermain Installation on Main Street @ South Cove. (Room will be left for swab launcher as swab is already installed at King Street)
- complete road reconstruction on South Cove (between Greenwood and Main)
- Continue sanitary on Main Street headed West from South Cove c/w service renewals and side street tie ins.
- Continue excavation for Box Culvert and begin box culvert installation, including rip rap and fish gravels.